

Информация об исполнении инвестиционной программы за первое полугодие (оперативные данные) 2020 года ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"

тыс. тенге

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проект) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг (товаров, работ)			
	Наим-ние регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках *	План	Факт	Отклонения		Причины отклонения	Собственные средства			Улучшение производных показателей, в натуральных величинах (Гкал), по годам реализации в зависимости от утвержденной программы (проекта)	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	
				план	факт								Амортизация					Прибыль
1	Произ-во теп. энер.	Замена котла																
1.1.	Произ-во теп. энер.	РЭКХ. Уч. №6 кот. Дунентаева, 16в Замена котла КСГн-1,16-2 шт на аналогичный.	шт	2	2	2020	14 575,00	7 172,77	7402,23									
1.2.	Произ-во теп. энер.	1.2.РЭКХ. Уч. №6 кот КЭЧ, мкр. Жулдыз-1, д.24в. Замена котла КСГн-2,32 -1шт на	шт	1	1	2020	13 208,46	12 641,00	567,46									
2	Произ-во теп. энер.	Замена насосов																
2.1.	Произ-во теп. энер.	Кожжиек. Монтаж солевого насоса регенерации X50-32-125К(Е)СД	шт	1	1	2020	2 678,00	2603,79	74,21									
3	Произ-во теп. энер.	Электроснабжение																
3.1.	Произ-во теп. энер.	Орбита Замена электропроводки сигнальных ламп дымовой трубы	м	500	500	2020	1 543,45	972,22	571,23									
4	Произ-во теп. энер.	Экспертиза проектов																
4.1.	Произ-во теп. энер.	РГП Госэкспертиза по бакам Орбита	услуга	1	1	2020	5 233,41	1 510,35	3723,06									
5	Произ-во теп. энер.	Экспертиза инвестиционной программы 2019 года	услуга	1	1	2020	1 325,00	1 325,00	0,00									
							38 563,31	26 225,13										

Главный инженер

Дюсенов С.О.

Начальник ОКСиР

Барлыкбаев А. М.