

Информация об исполнении инвестиционной программы за первое полугодие 2023 года ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)					Информация об исполнении инвестиционной программы за второе полугодие 2022 года ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"	
	Наим-ние регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		План	Факт
план				факт			
1. Замена котла							
1	Произ-во теп. энер.	Уч №1. Котельная "Школа 47". Замена котла КСГн-0,63	шт	2	2	16 268,27	10 611,25
2	Произ-во теп. энер.	Уч №1. Котельная "Школа №48". Замена котлов Riello-350.	шт	1	1	29 775,37	2 286,00
3	Произ-во теп. энер.	Уч №4. Кот. Мелькомбинат. Замена котлов КСГн-1,16	шт	2	2	17 333,27	15 391,33
4	Произ-во теп. энер.	Уч №4. Кот. 4 ГКБ. Замена котлов КСГн-1,16	шт	2	2	17 328,91	12 500,00
		Итого				80 705,822	40 788,580
4. Замена задвижек, трубопровода, водопровода, латунных трубок							
1	Произ-во теп. энер.	РКО Замена латунных труб ду 16х1 подогревателя химочищенной воды марки ПП-53-7 ст. № 1	шт	1	396	5 955,94	4 302,54
2	Произ-во теп. энер.	РКО Замена латунных труб ду 16х1 подогревателя химочищенной воды марки ПП-53-7 ст. № 4	шт	1	396	5 955,942	4 302,54
3	Произ-во теп. энер.	Премьера. Замена регулятора подачи ХОВ ДВ-300 ДУ-250 РУ-16	шт	1	1	2 789,070	2 310,00
4	Произ-во теп. энер.	Премьера. Замена регулятора сырой воды на ТКЗ-400 ДУ-200 РУ-16, 25ч945нж	шт	1	1	320,470	2 718,00
		Итого				15 021,424	13 633,080
5. Замена приборов учета, регулятора							
1	Произ-во теп. энер.	Кокжиек. Замена регулятора давления газа РДБК-50 на регулятор давления РДП-50Н в ГРУ на линии №1 паровых котлов	работа	1	1	249,030	990,00
2	Произ-во теп. энер.	Кокжиек. Замена регулятора давления газа РДБК-100 на регулятор давления РДП-100Н в ГРУ на линии №1 водогрейных котлов	шт	1	1	467,830	450,00
4	Произ-во теп. энер.	Уч №4. Школа №20. Замена газового счетчика РГ-250 на газовый счетчик ИРВИС РС-4М Ультра D50	шт	1	1	2 080,280	5 900,00
5	Произ-во теп. энер.	Уч №4. Школа №31. Замена газового счетчика РГ-250 на газовый счетчик ИРВИС РС-4М Ультра D50	шт	1	1	2 080,280	5 900,00
6	Произ-во теп. энер.	Уч №4. кот Черниговская. Замена газового счетчика РГ-250 на газовый счетчик ИРВИС РС-4М Ультра D50	шт	1	1	2 080,280	5 900,00
7	Произ-во теп. энер.	Уч №5. Вокзальная 40. Замена регуляторов давления газа РДНК-400м в ШГРП на регулятор РДНК-1000	работа	1	1	123,020	118,00
8	Произ-во теп. энер.	Уч №5. Солнечная 5. Замена регуляторов давления газа РДНК-400м в ШГРП на регулятор РДНК-1000	шт	1	1	123,02	118,00
9	Произ-во теп. энер.	Уч №5. Акбулак. Замена регуляторов давления газа РДНК-400м в ШГРП на регулятор РДНК-1000	шт	1	1	123,02	118,00
10	Произ-во теп. энер.	Уч №5. Школа №50. Замена регуляторов давления газа РДНК-400м в ШГРП на регулятор РДНК-1000	шт	1	1	123,02	118,00
		Итого				7 449,780	19 612,000
ИТОГО за первое полугодие 2023 года						103 177,03	74 033,66